



# Estrichbau Konopka GmbH

Tel.:02773/71594 und 4154 Fax:02773/4915 E-Mail: [info@estrichbau-konopka.de](mailto:info@estrichbau-konopka.de)

## Anhydrit Estrich - Aufheizprotokoll

### Anforderungen:

Alle Heizestriche müssen vor der Belegung aufgeheizt werden. Bei Anhydritestrich frühestens 7 Tage, nach Beendigung der Estrich Einbau begonnen werden.  
Das erste aufheizen erfolgt mit einer Vorlauftemperatur von 20 °C.

In dieser Zeit ist ein Zugluffreier Luftaustausch in den Räumen zu gewährleisten.  
Nachtabsendung der Heizung abschalten!

Belegreifheitstag	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	20 °C		
2. Tag	20 °C		
3. Tag	20 °C		
4. Tag	25 °C		
5. Tag	25 °C		
6. Tag	30 °C		
7. Tag	35 °C		
8. Tag	40 °C		
9. Tag	45 °C		
10. Tag	50 °C		
11. Tag	55 °C		
12. Tag	55 °C		
13. Tag	Vermindern der Vorlauftemperatur um 10 °C pro 24 Stunden bis zur Erreichung von 20 bis 25 °C anschlichen Folientest durchführen. Wird Feuchtigkeit festgestellt, weiter heizen, wird keine Feuchtigkeit festgestellt, dann CM-Messung Durchführen.		