



Estrichbau Konopka GmbH

Tel.:02773/71594 und 4154 Fax:02773/4915 E-Mail: info@estrichbau-konopka.de

Schnellzement Estrich - Aufheizprotokoll

Anforderungen:

Alle Heizestriche müssen vor der Belegung aufgeheizt werden. Sopro Rapidur® M5 747 oder Sopro Rapidur® B5 767 hergestellten Estrichen kann bereits 3 Tage nach dem Einbau mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

Bei Verwendung von Sopro Rapidur® FE 678, Rapidur® M1 769 oder Rapidur® B1 760 kann bereits 24 Stunden nach Einbau mit dem Funktionsheizen begonnen werden, Das erste aufheizen erfolgt mit einer Vorlauftemperatur von 20 °C.

In dieser Zeit ist ein Zugluftfreier Luftaustausch in den Räumen zu gewährleisten.
Nachtabsendung der Heizung abschalten!

Belegreifheitstag	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	20 °C		
2. Tag	20 °C		
3. Tag	30 °C		
4. Tag	40 °C		
5. Tag	45 °C		
6. Tag	50 °C		
7. Tag	55 °C		
8. Tag	Vermindern der Vorlauftemperatur um 10 °C pro 24 Stunden bis zur Erreichung von 20 bis 25 °C anschlichen Folientest durchführen. Wird Feuchtigkeit festgestellt, weiter heizen, wird keine Feuchtigkeit festgestellt, dann CM-Messung Durchführen.		