



Estrichbau Konopka GmbH

Tel.:02773/71594 und 4154 Fax:02773/4915 E-Mail: info@estrichbau-konopka.de

Zement Estrich - Aufheizprotokoll

Anforderungen:

Alle Heizestrüche müssen vor der Belegung aufgeheizt werden. Bei Zementestrich darf damit frühestens 21 Tage, nach Beendigung der Estrich Einbau begonnen werden.
Das erste aufheizen erfolgt mit einer Vorlauftemperatur von 20 °C.

In dieser Zeit ist ein Zugluffreier Luftaustausch in den Räumen zu gewährleisten.
Nachtabsendung der Heizung abschalten!

Belegreifheitstag	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	20 °C		
2. Tag	20 °C		
3. Tag	20 °C		
4. Tag	25 °C		
5. Tag	25 °C		
6. Tag	30 °C		
7. Tag	35 °C		
8. Tag	40 °C		
9. Tag	45 °C		
10. Tag	50 °C		
11. Tag	55 °C		
12. Tag	55 °C		
13. Tag Vermindern der Vorlauftemperatur um 10 °C pro 24 Stunden bis zur Erreichung von 20 bis 25 °C anschlichen Folientest durchführen. Wird Feuchtigkeit festgestellt weiter heizen, wird keine Feuchtigkeit festgestellt, dann CM-Messung Durchführen.			